

**Sprawozdanie
z zaawansowania realizacji programów wieloletnich .
za rok 2019.**

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych , Rada Gminy przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie :

Wykaz przedsięwzięć bieżących

1. Klub dziecięcy w Sterdyni- szansą dla Rodziców-Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej ./2019-2020/

We wrześniu 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie wniosku na realizację zadania „Klub dziecięcy w Sterdyni- szansą dla Rodziców -Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej „ Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania w latach 2019-2020.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych .

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń./2015-2020/.

W ramach zadania zebrano deklaracje od mieszkańców gminy zainteresowanych przystąpieniem do projektu. W miesiącu wrześniu 2015 roku , po przeprowadzeniu zapytania cenowego, podpisana została umowa z wykonawcą zadania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej .W ramach umowy wykonano 80 odwiertów geologicznych oraz 73 projekty budowlano – wykonawcze za ogólną kwotę 22 755 zł Na potrzeby wsparcia z PROW 2014-2020 opracowana została w 2016 roku analiza efektywności kosztowej, za kwotę 3 000 zł. brutto. W miesiącu grudniu 2016 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-

2020. W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację od Samorządu Województwa Mazowieckiego o odmowie przyznania pomocy na w/w zadanie . W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu i realizację zadania planuje się na rok 2020 po uzyskaniu dofinansowania .

2. **Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie /2016-2020/**

W miesiącu czerwcu 2016r. została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE u przyszłych Beneficjentów Programu.. W dniu 04.07.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą analiz na kwotę 28 162,08zł. W dniu 15.07.2016 r. podpisany został protokół zdawczo odbiorczy. W dniu 06.09.2016 r. podpisana została także umowa partnerska z Gminą Sabnie jako Liderem. Partnerstwo zostało zawarte na rzecz realizacji zadania „Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sabnie i Gminy Sterdyń”. Partnerstwo zostało zawarte pomiędzy Gminą Sabnie, Gminą Sterdyń, Federacją Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze oraz Stowarzyszeniem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. W dniu 19.09.2016 r. Lider zawarł umowę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w ramach zadania na kwotę brutto 10 455 zł. W dniu 7.10.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny). Z tym samym wykonawcą, w dniu 19.09.2016 r., podpisana została umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego za kwotę brutto 12 300 zł. W dniu 28.09.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy PFU. W dniu 10.10.2016 r. został złożony wniosek aplikacyjny w ramach działania IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wydatki poniesione na to zadanie w 2016 r. to kwota 50 917,08zł. brutto. W miesiącu kwietniu 2017 roku Gmina Sterdyń otrzymała informację, że nie zostało przyznane jej dofinansowanie zadania . W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu. W przypadku otrzymania dofinansowania rzeczowa realizacja zadania planowana jest w roku 2020 .

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń/2016-2022/

W ramach zadania przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania- dokumentacja.. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z umową z dnia 10.03.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 29.09.2016 r. wynosił 32 373,60zł. brutto. Dokumentacja została wykonana, , uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 23.12.2016 r. spisany został protokół końcowy odbioru dokumentacji. W ramach zadania złożona została dokumentacja aplikacyjna do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Dokumentację aplikacyjną została opracowana za kwotę brutto 7 380 zł W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację o braku dofinansowania realizacji zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu.

W ramach zadania w roku 2019 została częściowo wyznaczona trasa przebiegu sieci kanalizacyjnej za kwotę 957 zł.

4. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń/2016-2022/

W dniu 17.08.2016 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie trzech przyłączy wodociągowych i włączenie się do istniejącej sieci na kwotę 2 460 zł. W ramach zadania złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W styczniu 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę w ramach zadania. Obecnie Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania.

5. Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Paderewek, Łąków, i Stare Mursy / 2017-2019/

Pierwotna nazwa zadania to „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Paderewek”. Nazwa została zmieniona w celu dostosowania do wymagań Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych za kwotę 2 100 zł brutto oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za dokumentację projektową zgodnie z umową z dnia 13.12.2017 r. ma nastąpić na początku 2018 r. W ramach zadania w roku 2018 zostanie złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze

wielopokoleniowym –Otwarte Strefy Aktywności. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku .

W styczniu 2018 r. odebrana została dokumentacja projektowa w ramach zadania oraz złożone zostały zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. W lutym został złożony wniosek w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. W czerwcu ukazało się rozstrzygnięcie w ramach programu i Gmina Sterdyń znalazła się na liście do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie podpisana została 08.08.2018 r. Gmina dwukrotnie ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania niestety dwukrotnie w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, że termin na realizację zadania stał się nierealny, Gmina Sterdyń zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przesunięcie środków finansowych na rok 2019. W dniu 30.11.2018 r. podpisano aneks nr 1 , w którym termin zakończenia zadania

inwestycyjnego ustalono do dnia 15.10.2019 r. W lutym 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Na podstawie przetargu w marcu zawarta została umowa z wykonawcą firmą KRAINA ZIELENI na kwotę 189 349,89 zł. W kwietniu został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach zadania pełniony był nadzór inwestorski za kwotę brutto 3 690 zł. W ramach zadania wykonano trzy Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Łazów, Paderewek i Stare Mursy. Strefy zostały wyposażone w urządzenia siłowni zewnętrznych, rekreacyjne oraz zagospodarowane zielenią. W czerwcu zadanie zostało zakończone i podpisany został protokół odbioru.

W lipcu złożony został wniosek o wypłatę dofinansowania w kwocie 73 400 zł. oraz informacja o sposobie wykorzystania dofinansowania ze środków FRKF do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sierpniu Gmina otrzymała informację o przyjęciu rozliczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego.

6. Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni / 2017-2021/

W grudniu 2017 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego. Na tej podstawie zawarta została umowa z wykonawcą w dniu 29.12.2017r. na kwotę 61 500 zł. Projekt został opracowany do

końca marca 2018r. W ramach zadania poszukiwane będzie źródło pozyskania środków zewnętrznych. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.

7. **Przebudowa drogi gminnej ul.Targowej w Sterdyni /2016-2022/**

Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji na to zadanie w roku 2016 to kwota 15 990 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2022 rok.

8. **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia /2017-2019/**

W ramach zadania w 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 4 797 zł. W dniu 31.05.2017 roku został spisany protokół odbioru wykonanej dokumentacji. Dokumentacja została uzgodniona z PGE Dystrybucja S.A. i zostały podpisane również stosowne umowy na dystrybucję energii elektrycznej. Nakłady poniesione w 2017 roku to kwota 4 904,58 zł..

W 2018 r.w ramach realizacji zadania w drodze rozpoznania cenowego został wyłoniony wykonawca i w dniu 18.04.2018 r. została podpisana umowa na kwotę 15 000 zł na realizację I etapu. Zadanie polegało między innymi na montażu przewodu AsXSn o długości 600 mb, skrzynki sterowniczej z osprzętem oraz opraw ledowych w ilości 5 szt. W dniu 04.05.2018 r. został spisany protokół odbioru I etapu zadania. Wartość zadania tego etapu to kwota : 19 904,58 zł .

W ramach realizacji zadania w drodze rozpoznania cenowego w roku 2019 został wyłoniony wykonawca i w dniu 11.03.2019 r. została podpisana umowa na realizację II etapu na kwotę 15 699,50 zł. Zadanie polegało między innymi na montażu przewodu AsXSn o długości 571 mb, skrzynki sterowniczej z osprzętem oraz opraw ledowych w ilości 5 szt. W dniu 14.03.2019 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania.

9. **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn /2017-2019/**

W maju 2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę brutto 5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania zakupiono pręt żebrowany na łączną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne wytyczenie budynku za kwotę 500 zł. brutto.

W 2018 r.prace przy realizacji zadania prowadzone były przez mieszkańców sołectwa.

W

ramach zadania do końca grudnia dokonano zakupów materiałów budowlanych na

ogólną kwotę 35 340,69 zł. . Przez cały rok 2019 trwały prace przy rozbudowie świetlicy. Prace zostały wykonane przez mieszkańców w ramach pracy własnej. Wykonano biały montaż w łazienkach, pomalowano dobudowaną część , zamontowano system kominowy oraz wykonano instalację co. . Prace nie zostały zakończone , będą kontynuowane w roku 2020.

Wójt

Grażyna Sikorska