

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Sterdyń za rok 2022

**Sprawozdanie  
z zaawansowania realizacji programów wieloletnich .  
za rok 2022 .**

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych , Rada Gminy Sterdyń przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie :

**I. Wykaz przedsięwzięć bieżących**

**1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń /2021-2022/**

W roku 2021 została podpisana umowa na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń .

W roku 2022 poniesiono koszty w wysokości 20 894,40 zł.

**II. Wykaz przedsięwzięć majątkowych .**

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń- kanalizacja/2016-2022/.**

W ramach zadania w roku 2016 przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania- dokumentacja.. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z umową z dnia 10.03.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 29.09.2016 r. wynosił 32 373,60 zł. Dokumentacja została wykonana, , uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 23.12.2016 r. spisany został protokół końcowy odbioru dokumentacji. W ramach zadania złożona została dokumentacja aplikacyjna do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Dokumentację aplikacyjną została opracowana za kwotę brutto 7 380 zł W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację o braku dofinansowania realizacji

zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W ramach realizacji inwestycji w roku 2020 dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1 230 zł.

W ramach zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chądryń” oraz „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń” w roku 2021 został złożony jeden wniosek o środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania.

W ramach zadania w 2022 roku ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisana została umowa. Podpisana została także umowa z inspektorem nadzoru. Protokół odbioru końcowego spisany został 5 grudnia 2022 r. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości : kanał grawitacyjny 2 095 m i kanał tłoczny 1 557 m .

Koszty roku 2022 ogółem 3 379 310,82 zł w tym dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 197 361,05 zł. oraz kwota 181 949,77 zł to środki z rezerwy subwencji na zadania wodno- kanalizacyjne otrzymane w roku 2021 /przychody roku 2022/.

## **2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń- wodociąg /2016-2022/.**

W dniu 17.08.2016 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie trzech przyłączy wodociągowych i włączenie się do istniejącej sieci na kwotę 2 460 zł. W ramach zadania złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W styczniu 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę , W ramach realizacji inwestycji w roku 2020 rozpoczęto wytyczenie geodezyjne trasy sieci za kwotę 1 000 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania . W związku z tym rzeczowa realizacja zadania będzie realizowana w 2022 r.

W ramach zadania ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisana została umowa. Podpisana została także umowa z inspektorem nadzoru. Protokół odbioru końcowego spisany został 5 grudnia 2022 r. Wybudowano

577,80 m sieci wodociągowej .

Koszty roku 2022 ogółem 224 779,97 zł w tym dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład 214 080,33 zł. oraz kwota 10 699,64 zł to środki z rezerwy subwencji na zadania wodno- kanalizacyjne otrzymane w roku 2021 /przychody roku 2022/.

### **3. Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni / 2017-2022/**

W grudniu 2017 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego. Na tej podstawie zawarta została umowa z wykonawcą w dniu 29.12.2017r. na kwotę 61 500 zł. Projekt został opracowany do końca marca 2018r. W ramach zadania w grudniu 2020 roku został złożony wniosek w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W kwietniu 2021 roku gmina Sterdyń uzyskała informację, że zostało jej przyznane dofinansowanie w ramach zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym zaistniała konieczność opracowania projektu zamiennego i zmniejszenie zakresu pierwotnego projektu. Na opracowanie projektu zamiennego podpisano umowę na kwotę brutto 15 990 zł. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany został w lipcu. W grudniu 2021 roku ogłoszone zostało dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Do końca roku 2021 wykonawca nie został wyłoniony.

W 2022 roku ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisana została umowa na kwotę 2 971 372,92 zł. w tym dotacja 1 500 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz 1 000 000 zł, które gmina otrzymała za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. W ramach zadania podpisana została także umowa z inspektorem nadzoru za kwotę brutto 29 766 zł. W październiku na podstawie zestawienia zaawansowania robót podpisany został protokół częściowego odbioru robót. Zapłacona kwota dla Wykonawcy to 1 707 715,92zł.

W listopadzie podpisany został aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą wydłużający termin wykonania zadania, a w grudniu podpisano aneks nr 2 na podstawie którego zwiększona została kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy na 3 169 402,92 zł.

W grudniu wszystkie prace zostały zakończone i podpisany został protokół końcowego

odbioru robót i wypłacona pozostała część wynagrodzenia dla wykonawcy w kwocie 1 461 687 zł.

Koszty ogółem na w/w zadanie w roku 2022 to 3 206 535,88 zł. w tym 2 500 000 zł. dotacji.

#### **4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń /2017-2022/**

W maju 2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania zakupiono pręt żebrowany na łączną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne wytyczenie budynku za kwotę 500 zł.

W 2018 r. prace przy realizacji zadania prowadzone były przez mieszkańców sołectwa. W ramach zadania do końca grudnia dokonano zakupów materiałów budowlanych na ogólną kwotę 35 340,69 zł. .

Przez cały rok 2019 trwały prace przy rozbudowie świetlicy. Prace zostały wykonane przez mieszkańców w ramach pracy własnej.

Wykonano biały montaż w łazienkach, pomalowano dobudowaną część , zamontowano system kominowy oraz wykonano instalację co.

W ramach zadania w roku 2020 złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie ścian i szczytu budynku świetlicy oraz zmianę pokrycia dachowego . Prace zostały zakończone w listopadzie. 2020.

Ogólna kwota wykonanych prac w roku 2020 to 79 243,37zł,

W ramach zadania w roku 2021 nie prowadzone były żadne prace. Środki finansowe decyzją zebrania sołeckiego zostały przeniesione na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Chądryń w zakresie ocieplenia dachu garażu – wykonanie podwieszonego stropu z płyty warstwowej”.

W 2022 roku w ramach zadania w październiku podpisana została umowa z wykonawcą na zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej .

W październiku został podpisany protokół końcowego odbioru robót.

Koszty ogólne roku 2022 :- 15 788 zł.

**5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek /2020-2022/**

W celu opracowania dokumentacji projektowej w roku 2020 na wykonanie zadania, zostało zlecone wykonanie podziału działek na poszerzenie pasa drogowego. Podział został wykonany za kwotę 10 000 zł. Protokół z przekazania przez wykonawcę mapy z projektem podziału działek oraz z ustalenia granic pasa drogowego został spisany w dniu 29.12.2020 roku.

Na realizację zadania Gmina pozyskała dotację w wysokości 500 000 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 .

W ramach zadania w roku 2021 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. W marcu została opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia, która jest niezbędnym załącznikiem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej w ramach zadania za kwotę 12 300 zł. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 28.12.2021 r. W grudniu została również wykonana aktualizacja mapy do celów projektowych za kwotę 3 000 zł. Realizacja prac budowlanych w ramach zadania została przewidziana na 2022 rok.

Ogólna wartość robót przygotowawczych to: 27 940 zł .

W ramach zadania w roku 2022 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. W maju została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej na usunięcie kolizji słupa elektroenergetycznego kolidującego z projektowaną przebudową drogi gminnej. W dniu 30.05.2022 roku został spisany protokół odbioru dokumentacji która została wykonana za kwotę 6 177 zł. Po opracowaniu branży elektrycznej kompletny cały projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej został złożony w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2023 roku.

**6. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec /2020-2022/**

W październiku 2020 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 24 792,08 zł.

Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 90 mb i szerokości 1,3 mb. W dniu 16.10.2020 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót. Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 6 150 zł,

W maju 2021 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w październiku a wartość zrealizowanych prac wyniosła 24 358,06 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 86 mb i szerokości 1,3 mb.

W lutym 2022 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 07.03.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w marcu , a wartość zrealizowanych prac wyniosła 38 961,33 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 135 mb i szerokości 1,3 mb.

**7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul.Kościelna/2022-2023/**

W ramach realizacji zadania 18.01.2022 roku została podpisana umowa na wykonanie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na wykonanie zadanie. Umowa została podpisana na kwotę 5 000 zł. W dniu 30.09.2022 roku został spisany protokół odbioru pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej.

**8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dęciolach Bliższych /2021-2022/**

W ramach realizacji zadania w grudniu 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 12 999,87zł. wszystkie prace zostały wykonane i również w grudniu został podpisany protokół odbioru robót.

Koszty ogółem:12 999,87zł.

**9. Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni //2022-2024/**

Gmina otrzymała promesę na sfinansowanie w 85 % w/w inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład .

W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej w sierpniu podpisana została umowa z Wykonawcą .

Dokumentacja została opracowana i w grudniu podpisany został protokół odbioru

dokumentacji .

Koszty ogółem: 49 038,90 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024.

**10. Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni /2022-2024/**

Gmina otrzymała promesę na sfinansowanie w/w inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty 5 000 000 zł.

W ramach zadania w lipcu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. We wrześniu podpisana została umowa z wykonawcą .

Dokumentacja została opracowana i w grudniu podpisany został protokół odbioru dokumentacji .

Koszty ogółem: 76 000 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024.

**11. Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdynia /2022-2023/**

W roku 2022 w ramach tego zadania poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysów i przedmiaru robót za kwotę 5 904 zł.

**12. Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów /2022-2023/**

W ramach realizacji zadania w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Umowa została podpisana w dniu 03.08.2022 r. na kwotę 83 504,70 zł. z terminem wykonania dokumentacji do dnia 28.02.2023 r. W dniu 28.12.2022 r. został spisany protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej zgodny z zakresem określonym w umowie. Wartość przekazanej dokumentacji to kwota 50 000 zł. Wykonanie pozostałej części dokumentacji nastąpi w 2023 rok zgodnie z umową. Realizacja prac w terenie przewidziana jest w 2023 roku.

Wójt  
  
Grażyna Sikorska