

**Sprawozdanie
z zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
za rok 2020**

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Rada Gminy przyjęła do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z wykazem do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

I. Wykaz przedsięwzięć bieżących:

1. Klub dziecięcy w Sterdyni- szansą dla Rodziców-Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej /2019-2020/

We wrześniu 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie wniosku na realizację zadania „Klub dziecięcy w Sterdyni- szansą dla Rodziców” - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Planowano realizację zadania po otrzymaniu dofinansowania w latach 2019-2020. Ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania, zadanie nie było realizowane.

II. Wykaz przedsięwzięć majątkowych:

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń /2015-2021/.

W ramach zadania w 2015 roku zebrano deklaracje od mieszkańców gminy **zainteresowanych** przystąpieniem do projektu. W miesiącu wrześniu 2015 roku, po przeprowadzeniu zapytania cenowego, podpisana została umowa z wykonawcą zadania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. W ramach umowy wykonano 80 odwiertów geologicznych oraz 73 projekty budowlano – wykonawcze za ogólną kwotę 22 755 zł Na potrzeby wsparcia z PROW 2014-2020 opracowana została w 2016 roku analiza efektywności kosztowej, za kwotę 3 000 zł.. W miesiącu grudniu 2016 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń

otrzymała informację od Samorządu Województwa Mazowieckiego o odmowie przyznania pomocy na w/w zadanie. W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu. Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie /2016-2023/

W miesiącu czerwcu 2016r. została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE u przyszłych Beneficjentów Programu.. W dniu 04.07.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą analiz na kwotę 28 162,08zł. W dniu 15.07.2016 r. podpisany został protokół zdawczo odbiorczy. W dniu 06.09.2016 r. podpisana została także umowa partnerska z Gminą Sabnie, jako Liderem. Partnerstwo zostało zawarte na rzecz realizacji zadania „Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sabnie i Gminy Sterdyń”. Partnerstwo zostało zawarte pomiędzy Gminą Sabnie, Gminą Sterdyń, Federacją Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze oraz Stowarzyszeniem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. W dniu 19.09.2016 r. Lider zawarł umowę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w ramach zadania na kwotę brutto 10 455 zł. W dniu 7.10.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny). Z tym samym wykonawcą, w dniu 19.09.2016 r., podpisana została umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego za kwotę 12 300 zł. W dniu 28.09.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy PFU. W dniu 10.10.2016 r. został złożony wniosek aplikacyjny w ramach działania IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wydatki poniesione na to zadanie w 2016 r. to kwota 50 917,08zł..W miesiącu kwietniu 2017 roku Gmina Sterdyń otrzymała informację, że nie zostało przyznane jej dofinansowanie zadania. W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu. W przypadku otrzymania dofinansowania nastąpi rzeczowa realizacja zadania.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń/2016-2025/

W ramach zadania przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę zadania- dokumentacja.. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z

umową z dnia 10.03.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 29.09.2016 r. wynosił 32 373,60zł. W dniu 23.12.2016 r. spisany został protokół końcowy odbioru dokumentacji. W ramach zadania złożona została dokumentacja aplikacyjna do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Dokumentację aplikacyjną została opracowana za kwotę brutto 7 380 zł. W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację o braku dofinansowania realizacji zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W ramach realizacji inwestycji w roku 2020 dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1 230 zł. Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania.

5. **Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń/2016-2021/**

W dniu 17.08.2016 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie trzech przyłączy wodociągowych i włączenie się do istniejącej sieci na kwotę 2 460 zł. W ramach zadania złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W styczniu 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach realizacji inwestycji w roku 2020 rozpoczęto wytyczenie geodezyjne trasy sieci za kwotę 1 000 zł.

Obecnie Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania.

6. **Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni / 2017-2024/**

W grudniu 2017 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego. Na tej podstawie zawarta została umowa z wykonawcą w dniu 29.12.2017r. na kwotę 61 500 zł. Projekt został opracowany do końca marca 2018r. W ramach zadania w grudniu 2020 roku został złożony wniosek w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.

7. **Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni /2016-2023/**

Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji na to zadanie w roku 2016 to kwota 15 990 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok.

8. **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń /2017-2021/**

W maju 2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę

5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania Zakupiono pręt żebrowany na łączną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne wytyczenie budynku za kwotę 500 zł.

W 2018 r. prace przy realizacji zadania prowadzone były przez mieszkańców sołectwa. W ramach zadania do końca grudnia dokonano zakupów materiałów budowlanych na ogólną kwotę 35 340,69 zł..

Przez cały rok 2019 trwały prace przy rozbudowie świetlicy. Prace zostały wykonane przez mieszkańców w ramach pracy własnej.

Wykonano biały montaż w łazienkach, pomalowano dobudowaną część, zamontowano system kominowy oraz wykonano instalację co.

W ramach zadania w roku 2020 złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie ścian i szczytu budynku świetlicy oraz zmianę pokrycia dachowego. Prace zostały zakończone w listopadzie. 2020.

Ogólna kwota wykonanych prac w roku 2020 to 79 243,37zł,

9. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach /2019-2020/

W kwietniu 2019 roku w ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. W lipcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Od tego czasu trwały prace związane z remontem pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz wydzielaniem pomieszczenia na łazienkę. Duża część prac wykonana została czynem społecznym. Ogólne wydatki roku 2019 w ramach zadania to kwota 34 940,67zł.

W ramach zadania w styczniu 2020 roku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę brutto 40 836 zł. W marcu podpisany został protokół odbioru. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy /2019-2021/.

W ramach zadania w 2019 roku zostały podpisane dwie umowy na wykonanie części dokumentacyjnej zadania. Pierwsza umowa została podpisana w dniu 05.09.2019 r. na kwotę


3 444 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 10.09.2019 r. Druga umowa została podpisana w dniu 02.12.2019 roku na kwotę 5 719,50 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych oraz koncepcji projektowej przebudowy drogi. Protokół odbioru dokumentacji został podpisany w dniu 23.12.2019 r.

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został oceniony pozytywnie jednak do końca roku 2019 nie zostały opublikowane listy o dofinansowaniu.

W ramach zadania w roku 2020 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 9 348 zł, która została przekazana przez wykonawcę w dniu 10.12.2020 r. W grudniu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 11.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 977 617,42 zł. W dniu 11.12.2020 r. została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 11 931 zł.–Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 955 m.b. poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 m.b. z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 692 683,89 zł. Realizacja prac budowlanych w terenie nastąpi w 2021 roku

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek /2020-2021/

W celu opracowania dokumentacji projektowej w roku 2020 na wykonanie zadania, zostało zlecone wykonanie podziału działek na poszerzenie pasa drogowego. Podział został wykonany za kwotę 10 000 zł. Protokół z przekazania przez wykonawcę mapy z projektem podziału działek oraz z ustalenia granic pasa drogowego został spisany w dniu 29.12.2020 roku. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w terenie nastąpi w 2021 roku. Na realizację zadania Gmina pozyskała dotację w wysokości 500 000 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 .

Wójt

Grażyna Sikorska