

*Załącznik Nr 4 a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Sterdyń
za I półrocze 2021 r.*

**INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH
INWESTYCYJNYCH
w I półroczu 2021 r.**

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy

W grudniu 2020 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 11.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 977 617,42 zł. W dniu 11.12.2020 r. została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 11 931 zł. Podpisane umowy dotyczyły rzeczowej realizacji zadania w roku 2021. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 955 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 692 683,89 zł.

W I półroczu 2021 r. ramach zadania trwały prace budowlane w terenie. Umowa z wykonawcą robót zakładała zakończenie realizacji prac do 30 czerwca 2021 roku jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i potrzebę wykonania robót dodatkowych w dniu 29.06.2021 roku został spisany aneks nr 1 do umowy wydłużający termin wykonania prac budowlanych do dnia 16.07.2021 r. Zmianie uległo też wynagrodzenie Wykonawcy, które wzrosło o wartość robót dodatkowych do kwoty 997 612,30 zł brutto. Rozliczenie zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu .

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek

W ramach zadania trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. W marcu 2021r została opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia za kwotę 2 460 zł brutto, która jest niezbędnym załącznikiem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po opracowaniu dokumentacji prace w terenie będą prowadzone.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Kolonia

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 820 mb poprzez wykonanie

nawierzchni o szerokości 3,5 mb z betonu cementowego. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 50 000 zł. W czerwcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizacja prac w terenie nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

3. Przebudowa chodnika w miejscowości Kielpiniec

W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac Wykonawca został wybrany. Podpisanie umowy i realizacja prac w terenie nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie-wykonanie zjazdów

W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac Wykonawca został wybrany. Podpisanie umowy i realizacja prac w terenie nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

5. Przebudowa drogi gminnej 390912W na odcinku Chądryń- Kolonia Seroczyn oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaleś

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które swoim zakresem obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg. Pierwszy odcinek Chądryń – Kolonia Seroczyn zakłada przebudowę drogi na długości 2.035 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Drugi odcinek w miejscowości Zaleś również zakłada wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej o szerokości 5 mb na długości 637 mb. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 1 399 271,74 zł. W czerwcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. Podpisanie umowy z wykonawcą na kwotę 1 278 127,05 zł brutto oraz realizacja prac w terenie nastąpi w drugim półroczu 2021 r. W czerwcu w drodze zapytania ofertowego został również wyłoniony inspektor nadzoru realizacji zadania. Podpisanie umowy na kwotę 12 177 zł brutto nastąpi w lipcu.

6. Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim

Przekazano środki na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem .

7. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim

Przekazano środki na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisaną umową.

8. Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Seroczynie

W ramach zadania złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzyskanie dotacji w kwocie 30 000 zł. Do końca czerwca Gmina Sterdyń nie uzyskała informacji czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

9. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szwejki

W ramach realizacji zadania trwały prace uzgodnieniowe niezbędne do rozpoczęcia robót w terenie. Podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

10. Wykonanie placu zabaw za świetlicą wiejską w Kamieńczuku

W ramach zadania w marcu 2021r. został złożony wniosek o środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 w kwocie 10 000 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W czerwcu zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca zadania., który zaproponował kwotę brutto 18 511,50 zł. Do końca półrocza nie zostały zawarte umowy z Wykonawcą i umowa o udzielenie pomocy finansowej.

W ramach zadania poniesione zostały koszty na wykonanie kopii mapy zasadniczej za kwotę 17,30 zł. oraz mapy do celów projektowych za kwotę 799,50 zł.

11. Zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu

W ramach zadania w marcu został złożony wniosek o środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 w kwocie 10 000 zł . Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W czerwcu zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca zadania , który zaproponował kwotę brutto 21 586,50 zł. Była to kwota przekraczająca kwotę zabezpieczoną w budżecie. Zaplanowano przeprowadzenie negocjacji ceny jednak do końca półrocza nie została przeprowadzona. Nie podpisano umowy z Wykonawcą i umowy o udzielenie pomocy.

12. Modernizacja pomieszczeń remizo-świetlicy w Seroczynie

W ramach zadania w marcu został złożony wniosek o środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 na w kwocie 10 000 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W czerwcu zostało dwukrotnie przeprowadzone zapytanie ofertowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca zadania, który zaproponował kwotę brutto 50

338,37 zł. Była to kwota przekraczająca kwotę zabezpieczoną w budżecie. Pod koniec czerwca przeprowadzono negocjacje cenową w wyniku której kwota brutto obniżyła się do 45 304,59 zł. Kwota nadal przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie w związku z tym wystąpiła konieczność zwołania Sesji Rady Gminy. Do końca półrocza nie podpisano umowy z Wykonawcą i umowy o udzielenie pomocy.

W ramach zadania poniesione zostały koszty na wykonanie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861 zł.

13.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciolach Blizszych

W ramach zadania w marcu został złożony wniosek o środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 w kwocie 10 000 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W czerwcu zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca zadania , który zaproponował kwotę brutto 17 011,92 zł. Pod koniec półrocza podpisana została umowa z Wykonawcą. Umowa o udzielenie pomocy finansowej w pierwszym półroczu nie została zawarta.

W ramach zadania poniesione zostały koszty na wykonanie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 738 zł.

14.Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nowym Ratyniu

W ramach zadania w marcu został złożony wniosek o środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 w kwocie 10 000 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W czerwcu zostało dwukrotnie przeprowadzone zapytanie ofertowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca zadania który zaproponował kwotę brutto 48 696,93 zł. Była to kwota przekraczająca kwotę zabezpieczoną w budżecie. Pod koniec czerwca przeprowadzono negocjacje cenową w wyniku której kwota brutto obniżyła się do 43 827,36 zł. Kwota nadal przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie w związku z tym wystąpiła konieczność zwołania Sesji Rady Gminy. Do końca półrocza nie podpisano umowy z Wykonawcą i umowy o udzielenie pomocy.

W ramach zadania poniesione zostały koszty na wykonanie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861 zł.

15.Modernizacja remizo-świetlicy w Paderewku

W pierwszym półroczu nie rozpoczęła się realizacja zadania.

16.Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn

W pierwszym półroczu nie rozpoczęła się realizacja zadania.

17.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kuczabach

W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie modernizacji budynku świetlicy w Kuczabach z firmą BRH na kwotę brutto 7 000 zł. Do końca półrocza nie został podpisany protokół odbioru.

18.Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach II etap

W marcu 2021r. ogłoszono zapytanie ofertowe w ramach, którego wyłoniono wykonawcę zadania. W marcu podpisano umowę z Firmą PHU na kwotę 43 000 zł. W kwietniu wszystkie prace zostały wykonane i podpisano protokół odbioru.

19.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynowce- wykonanie sufitu podwieszanego i ocieplenie poddasza

W pierwszym półroczu nie rozpoczęła się realizacja zadania.

20.Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni

W kwietniu 2021 r. gmina Sterdyn uzyskała informację, że zostało jej przyznane dofinansowanie w ramach zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym zaistniała konieczność opracowania projektu zamiennego i zmniejszenie zakresu pierwotnego projektu. Na opracowanie projektu zamiennego, podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Budownictwa na kwotę brutto 15 990 zł. Do końca półrocza nie został podpisany protokół zdawczo – odbiorczy.

Wójt

Grażyna Sikorska

